

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	929750	929750	0	Ejecución física	155000	155000	155000	157003	622003	66.9%	929750	100%	66.9%	100%
		Meta financier	710621.01	533764.18		Ejecución fina	103000	103000	103000	103560.10	412560.10	77.29%	533570.87	99.96%	58.06%	75.09%
311374-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	929750	929750	0	Ejecución física	155000	155000	155000	157003	622003	66.9%	929750	100%	66.9%	100%
		Meta financiera	710621.01	533764.18	1	Ejecución financiera	103000	103000	103000	103560.10	412560.10	77.29%	533570.87	99.96%	58.06%	75.09%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	1	76079	0	Ejecución física	7367	5000	5000	5000	22367	29.4%	62079	81.6%	2236700%	6207900%
		Meta financier	8978953.85	10261871.11		Ejecución fina	1500000	1500000	1000000	1167596.3	5167596.38	50.36%	10061871.11	98.05%	57.55%	112.06%
293073-APOYO CALLE (MURO DE CONTENCIÓN) COLONIA LA FELICIDAD, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cubico	Meta física	42	42	1	Ejecución física					0	0%	42	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
293321-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL RASTRO MUNICIPAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311363-CONSERVACION CALLE AREA URBANA Y RURAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	76079	76079	0	Ejecución física	7000	7000	10000	12366	36366	47.8%	76079	100%	47.8%	100%
		Meta financiera	8688953.85	9971871.11	1	Ejecución financiera	1500000	1500000	1000000	1167596.38	5167596.38	51.82%	9971871.11	100%	59.47%	114.76%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	1	10	0	Ejecución física	1	1	1	2	20%	8	80%	200%	800%	
		Meta financiera	25239173	23378642		Ejecución fina	911210	599994.45	3615462.6	6233792.0	48.59%	17181278.92	73.49%	45.01%	68.07%	
293335-APOYO CAMINO RURAL CASERIO BUENA ESPERANZA CENTRO, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1265	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	500000	0	2	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
293191-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA EL CASERIO LAS VENTURAS, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	200000	0	2	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
314219-APOYO MURO PERIMETRAL CASERIO EL PERICON, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	92	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
314226-APOYO CAMINO RURAL CASERIO CHUISAC, ALDEA VARITUC, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	1	Ejecución física				0	0%	450	100%	0%	100%	
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	90000	0	0	0	100%	90000	100%	100%	100%	
314221-APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL TEMPISCAL, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	481	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
314223-APOYO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LOS HORNOS, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	50	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
314225-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	0	2	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
314227-APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL NARANJITO, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	1	Ejecución física				450	450	100%	450	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%
314390-APOYO CAMINO RURAL CASERIO CAMBALCOL SECTOR ALTO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
306355-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA EL CASERIO LAS VENTURAS, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%
308045-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO LOS TUNAYES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	65	65	1	Ejecución física					0	0%	65	100%	0%	100%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	349990	100%	0%	100%
297187-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	1	Ejecución física					0	0%	1560	100%	0%	100%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	899285.90	99.92%	0%	99.92%
297189-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL, CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7320	7320	1	Ejecución física				5477	5477	74.82%	7320	100%	74.82%	100%
		Meta financiera	3886966	3886966	1	Ejecución financiera	0	0	0	2908616.66	2908616.66	74.83%	3886966	100%	74.83%	100%
313025-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LAS CANOAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1734	1734	1	Ejecución física				1315	1315	75.84%	1734	100%	75.84%	100%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	606800	606800	75.85%	800000	100%	75.85%	100%
313026-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ESTANCIA DE SAN MARTIN, CASERIO LAS VENTURAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1758	1758	1	Ejecución física				1758	1758	100%	1758	100%	100%	100%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	800000	800000	100%	800000	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
293467-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 1 Y 2 CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA XESUJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	728	728	1	Ejecución física					0	0%	728	100%	0%	100%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	150000	100%	0%	100%
302098-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA EL SALON COMUNAL, CASERIO EL ROSARIO, ALDEA CHOATALUN SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89995	99.99%	0%	99.99%
300355-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS LARIOS, CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	1	Ejecución física					0	0%	450	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
309380-APOYO CAMINO RURAL CASERIO ROSARIO CANAJAL, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	145000	1	Ejecución financiera	0	0	0	145000	145000	100%	145000	100%	72.5%	72.5%
311482-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALANES, CASERIO LOS JOMETES, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
311483-APOYO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASERIO POTRERILLOS, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89999.50	100%	0%	100%
311487-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 1 CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física			290		290	59.18%	490	100%	59.18%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	90000	0	90000	100%	90000	100%	100%	100%
311488-APOYO CAMINO RURAL DESDE LA PLUMA CASERIO CHONOXTE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89999	100%	0%	100%
311490-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA LA ESCUELA, C	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311490-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA LA ESCUELA, C	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89998.50	100%	0%	100%
311491-APOYO CAMINO RURAL CASERIO ORATORIO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89998.75	100%	0%	100%
311494-APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL COYOLAR, CASERIO CUNCURUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89998	100%	0%	100%
311499-APOYO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSA I, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	81000	0	0	0	81000	90%	89999.89	100%	90%	100%
311509-APOYO CAMINO RURAL HACIA LA IGLESIA CATOLICA, CASERIO LAS CARRETAS, ALDEA QUIMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89999	100%	0%	100%
311560-APOYO CAMINO RURAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89999	100%	0%	100%
311508-APOYO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LAS ROSAS, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89999	0	0	0	89999	100%	89999	100%	100%	100%
311646-APOYO CAMINO RURAL DESDE EL CENTRO DE CONVERGENCIA HACIA LA IGLESIA CATOLICA, CASERIO EL CARMEN, ALDEA VARITUC, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89850	89850	99.83%	89850	99.83%	99.83%	99.83%
311680-APOYO CAMINO RURAL SECTOR BAJO, CASERIO TIOXY	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física			490		490	100%	490	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311680-APOYO CAMINO RURAL SECTOR BAJO, CASERIO TIOXYA, ALDEA ESTANCIA DE LA	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89999.40	0	89999.40	100%	89999.40	100%	100%	100%
311684-APOYO CAMINO RURAL FRENTE A LA IGLESIA, CASERIO SAN ISIDRO, ALDEA QUIMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89997	100%	0%	100%
309150-APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL JOCOTE, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	420	420	0	Ejecución física					0	0%	420	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	90000	0	0	0	90000	100%	90000	100%	100%	100%
309368-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CASERIO LA COMUNIDAD, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89997.30	100%	0%	100%
309386-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 3 CASERIO EL SAPITO, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89242	0	0	0	89242	99.16%	89242	99.16%	99.16%	99.16%
309782-APOYO CAMINO RURAL LOS CANAS, CASERIO EL PLATANAR, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	443	443	0	Ejecución física					0	0%	443	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
311647-APOYO CAMINO RURAL FRENTE AL SALON COMUNAL, COLONIA NUEVA SAN ANTONIO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89999	100%	0%	100%
311661-APOYO CAMINO RURAL OJO DE AGUA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1470	1470	0	Ejecución física					0	0%	1470	100%	0%	100%
		Meta financiera	271600	271600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	270000	99.41%	0%	99.41%
311674-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL SECTOR 2, CASERIO CHIPILA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89980	89980	99.98%	89980	99.98%	99.98%	99.98%
311685-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL, CASERIO SEM	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física			490		490	100%	490	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311685-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL, CASERIO SEM	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89985	0	89985	99.98%	89985	99.98%	99.98%	99.98%
311686-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL SECTOR PATUYU, CASERIO TIOXYA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física		490			490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89998	0	0	89998	100%	89998	100%	100%	100%
311687-APOYO CAMINO RURAL CASERIO VARITUC CENTRO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89999.20	89999.20	100%	89999.20	100%	100%	100%
311689-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL, CASERIO EL AGUACATE, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311693-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA EL POZO MECANICO, CASERIO LAS VENTURAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4910	4910	0	Ejecución física			4910		4910	100%	4910	100%	100%	100%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera	0	0	2699000	0	2699000	99.96%	2699000	99.96%	99.96%	99.96%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA CEMENTERIO COMUNAL SECTOR MANUEL ESQUIT, CASERIO LOS JOMETES, ALDEA PATZAJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293075-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LAS ESCOBITAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	518	518	1	Ejecución física					0	0%	518	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
293079-APOYO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO CHIARMIRA, ALDEA XEJUYU, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	570	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293258-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TA	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
293258-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TANQUE, CASERIO LOS JOMETE	Documento	Meta financiera	341122	341122	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	341122	100%	0%	100%
293331-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BALNEARIO OJO DE AGUA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	642	642	1	Ejecución física					0	0%	642	100%	0%	100%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	299995	100%	0%	100%
293344-APOYO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO LA MERCED, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	392	392	1	Ejecución física					0	0%	392	100%	0%	100%
		Meta financiera	60000	60000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	60000	100%	0%	100%
311485-APOYO MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PRINCIPAL FRENTE A CEMENTERIO GENERAL, CASERIO LOS JOMETES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física		50			50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	59999.40	0	0	59999.40	100%	59999.40	100%	100%	100%
293354-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA CASERIO PACHAY, ALDEA LA LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	642	642	1	Ejecución física					0	0%	642	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
293363-APOYO CAMINO RURAL FRENTE AL SALON COMUNAL CASERIO PACOJ TRES CRUCES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	570	570	1	Ejecución física					0	0%	570	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
293368-APOYO CAMINO RURAL HACIA EL CAMPO DE FUT BOL CASERIO CHI DON JUAN, ALDEA CHIJOCON, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1580	1580	1	Ejecución física			1080		1080	68.35%	1580	100%	68.35%	100%
		Meta financiera	236917	236917	1	Ejecución financiera	0	0	176590	0	176590	74.54%	176590	74.54%	74.54%	74.54%
300355-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS LARIOS, CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	450	450	1	Ejecución física					0	0%	450	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
300353-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LA PROVIDENCIA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	488	488	1	Ejecución física					0	0%	488	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera		0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
311365-APOYO CAMINO RURAL COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilometro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
309359-APOYO CAMINO RURAL APOYO CAMINO RURAL SECTOR LOS AMBROCIO CASERIO JOYA LINDA VISTA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
309360-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	495	495	0	Ejecución física					0	0%	495	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera		0	0	0	0	0%	89997.60	100%	0%	100%
309363-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO EL TANQUE, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	145000	1	Ejecución financiera		0	0	0	145000	145000	100%	145000	100%	161.11%
309365-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CASERIO EL QUETZAL, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera		0	0	0	89998	89998	100%	89998	100%	100%
311481-APOYO CAMINO RURAL FINCA MEZABAL, CASERIO PLAN BUENA VISTA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%
311489-APOYO CAMINO RURAL FRENTE IGLESIA CATOLICA, CASERIO LOS TUNAYES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1220	1220	0	Ejecución física			1220		1220	100%	1220	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera		0	0	199999.50	0	199999.50	100%	199999.50	100%	100%
311493-APOYO CAMINO RURAL CASERIO XETINAMIT, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera		0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311497-APOYO CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física					0	0%	330	100%	0%	100%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	59999	0	0	0	59999	100%	59999	100%	100%	100%
311524-APOYO CAMINO RURAL CASERIO RIO BLANCO, ALDEA QUIMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física			490		490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89899.50	0	89899.50	99.89%	89899.50	99.89%	99.89%	99.89%
311520-APOYO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89999.45	89999.45	100%	89999.45	100%	100%	100%
311649-APOYO CAMINO RURAL CASERIO XENIMAJUYU, ALDEA VARITUC, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física				490	490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89999.93	89999.93	100%	89999.93	100%	100%	100%
311650-APOYO CAMINO RURAL CASERIO PACHAY CENTRO, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física		290			290	59.18%	490	100%	59.18%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89999	0	0	89999	100%	89999	100%	100%	100%
311654-APOYO CAMINO RURAL CASERIO PANICUY, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311655-APOYO CAMINO RURAL SECTOR TALAXCOC, CASERIO LOS PINOS, ALDEA XESUJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311656-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO EL SAUCE, ALDEA XESUJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311657-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA EL SAUCE, BARRIO EL GUTE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física		490			490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89999.90	0	0	89999.90	100%	89999.90	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311658-APOYO CAMINO RURAL CASERIO PATZOCON CENTRO, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
300357-APOYO CAMINO RURAL SECTOR CAMPO LAS GOLONDRINAS, CASERIO PALO BLANCO, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90000	100%	0%	100%
311663-APOYO CAMINO RURAL HACIA LA RUTA CENTRAL, CASERIO EL LIMONAR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física		490			490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89999.20	0	0	89999.20	100%	89999.20	100%	100%	100%
311669-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CASERIO EL DURAZNO, ALDEA QUIMAL, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física			490		490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89990	0	89990	99.99%	89990	99.99%	99.99%	99.99%
311671-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA EL CENTRO DE CAPACITACION CASERIO SAN MIGUEL, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	490	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89980	0	0	0	89980	99.98%	89980	99.98%	99.98%	99.98%
311678-APOYO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL AL CASERIO EL MOLINO CENTRO, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física		490			490	100%	490	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89999.45	0	0	89999.45	100%	89999.45	100%	100%	100%
311679-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO LAS ESCOBITAS, ALDEA CHIJOCON, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	490	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311690-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA CASERIO EL RANCHO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física				330	330	100%	330	100%	100%	100%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	0	59999.50	59999.50	100%	59999.50	100%	100%	100%
311692-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ESTAN	Metro cuadrado	Meta física	2700	2700	0	Ejecución física					0	0%	2700	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311692-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA ESTANCIA DE SAN MARTIN, CAS	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	320990	0	0	0	320990	64.2%	320990	64.2%	64.2%	64.2%
317991-APOYO CAMINO RURAL CASERIO EL CHOCOLATE, ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	531	531	1	Ejecución física			531		531	100%	531	100%	100%	100%
		Meta financiera	531	90000	2	Ejecución financiera	0	0	89999.25	0	89999.25	100%	89999.25	100%	16949.01%	16949.01%
318377-APOYO CAMINO RURAL SECTOR LA GARITA CASERIO CHI DON JUAN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1268	1268	1	Ejecución física				1268	1268	100%	1268	100%	100%	100%
		Meta financiera	180000	180000	1	Ejecución financiera	0	0	0	180000	180000	100%	180000	100%	100%	100%
317992-APOYO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	499	499	1	Ejecución física				499	499	100%	499	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	89999.50	89999.50	100%	89999.50	100%	100%	100%
317809-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PUENTE HACIA EL CENTRO CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	607	607	1	Ejecución física				607	607	100%	607	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	398552	398552	99.64%	398552	99.64%	99.64%	99.64%
317788-APOYO CAMINO RURAL DEL PUENTE HACIA LOS LARIOS, CASERIO LOS TUNAYES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	475	475	1	Ejecución física				475	475	100%	475	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	89999	89999	100%	89999	100%	100%	100%
318419-APOYO CAMINO RURAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, CASERIO LA PLAZUELA, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	516	516	1	Ejecución física				516	516	100%	516	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	89999.80	89999.80	100%	89999.80	100%	100%	100%
318417-APOYO CAMINO RURAL HACIA LA BOMBA, SECTOR LOS ESTRADA CASERIO LOS JOMETES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	463	463	1	Ejecución física				463	463	100%	463	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	89999	89999	100%	89999	100%	100%	100%
317306-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL	Metro cuadrado	Meta física	9820	9820	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
317306-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL DESDE EL CASERIO SANTO DOMINGO, HACIA EL AR	Metro cuadrado	Meta financiera	5772037	5772037	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
317990-APOYO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL CEBOLLIN, CASERIO LLANO GRANDE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	531	531	1	Ejecución física		531			531	100%	531	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	89999.50	0	0	89999.50	100%	89999.50	100%	100%	100%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	15655647.34	15655647.34		Ejecución fina	1335692	1335692	1335692	1335693.6	5342769.69	34.13%	15655647.34	100%	34.13%	100%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	15655647.34	15655647.34	0	Ejecución financiera	1335692	1335692	1335692	1335693.69	5342769.69	34.13%	15655647.34	100%	34.13%	100%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	6500	7500	0	Ejecución física	500	500	400	372	1772	23.63%	4200	56%	27.26%	64.62%
		Meta financier	2818000	2011955.35		Ejecución fina	50000	139265.90	40000	778350.80	1007616.70	50.08%	1916484.80	95.25%	35.76%	68.01%
293070-APOYO ESCUELA PREPRIMARIA CEIN PAIN ALDEA XESUJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
299367-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	163	163	1	Ejecución física			71		71	43.56%	163	100%	43.56%	100%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	392605.50	392605.50	43.62%	899755.50	99.97%	43.62%	99.97%
309366-APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VELAS	Metro cuadrado	Meta física	490	490	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
309366-APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VELAS	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311484-APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA COLINA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física				50	50	100%	50	100%	100%	100%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera	0	0	0	120000	120000	96%	120000	96%	96%	96%
311498-APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA II, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física		150			150	100%	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89980	0	0	89980	99.98%	89980	99.98%	99.98%	99.98%
311691-APOYO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA DEPORTIVA) CASERIO PACOJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	220	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293231-APOYO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CAMBALCOL, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	270	270	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311367-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	6500	6500	0	Ejecución física	1000	950	971	963	3884	59.75%	6500	100%	59.75%	100%
		Meta financiera	998000	716955.35	1	Ejecución financiera	50000	49285.90	40000	175745.30	315031.20	43.94%	716749.30	99.97%	31.57%	71.82%
317789-APOYO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE SILVA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	103	103	1	Ejecución física				103	103	100%	103	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	90000	90000	100%	90000	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	4300	6450	0	Ejecución física	700	700	600	666	2666	41.33%	5160	80%	62%	120%
		Meta financier	1033600	930729.46		Ejecución fina	50600	5600	5600	104083.45	165883.45	17.82%	730522.62	78.49%	16.05%	70.68%
293343-APOYO INSTITUTO BASICO NUFED, CASERIO TIOXYA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	104	104	1	Ejecución física					0	0%	104	100%	0%	100%
		Meta financiera	285000	285000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	285000	100%	0%	100%
293231-APOYO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CAMBALCOL, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	270	270	1	Ejecución física					0	0%	270	100%	0%	100%
		Meta financiera	125000	125000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	124999	100%	0%	100%
311369-APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	4300	4300	0	Ejecución física	750	750	750	158	2408	56%	4300	100%	56%	100%
		Meta financiera	200000	307482.56	1	Ejecución financiera	50000	5000	5000	103401.55	163401.55	53.14%	307362.14	99.96%	81.7%	153.68%
311667-APOYO INSTITUTO BASICO NUFED CASERIO BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311370-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física	500	500	500	308	1808	95.16%	1900	100%	95.16%	100%
		Meta financiera	223600	13246.90	1	Ejecución financiera	600	600	600	681.90	2481.90	18.74%	13161.48	99.36%	1.11%	5.89%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	90000	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311648-APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS CASERIO PANATZAN, ALDEA CHIJOCON, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	60	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	15215	0	1	Ejecución física					0	0%	11756	0%	0%	77.27%
		Meta financier	11236970.80	7607582.60		Ejecución fina	250000	250000	250000	1087030.3	1837030.32	24.15%	6148348.02	80.82%	16.35%	54.72%
293193-APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A MUJERES CASERIO LOS JOMETES, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	31	0	2	Ejecución física					0	0%	31	0%	0%	100%
		Meta financiera	50000	0	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	0%	0%	100%
311670-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO PACOJ Y COMUNIDADES DE ALDEA CHIJOCON, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	335	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311665-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1, CASERIO LOS TUNAYES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311652-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANICUY, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1000	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LO DESILVA, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	6250	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CASERIOS SAN ANTONIO, SAN ISIDRO, LA CUCHILLA Y LAS CARRETAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	9393	9393	0	Ejecución física					0	0%	9393	100%	0%	100%
		Meta financiera	820094.80	820094.80	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	820000	99.99%	0%	99.99%
293371-CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cubico	Meta física	500	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	675000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293233-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	305	305	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	850000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
309358-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL RETIRO, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	1500	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
302402-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PUEBLO DE DIOS, ALDEA QUIMAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	490	250	1	Ejecución física					0	0%	226	90.4%	0%	46.12%
		Meta financiera	800000	846000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	763767.45	90.28%	0%	95.47%
302400-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR I, CASERIO LOS TUNAYES, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física	305	305	1	Ejecución física				179	179	58.69%	305	100%	58.69%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	880788	880788	58.72%	1499454	99.96%	58.72%	99.96%
311358-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA U	Familia	Meta física	17462	17462	0	Ejecución física	2000	2000	2000	1448	7448	42.65%	17462	100%	42.65%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
311358-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA U	Familia	Meta financiera	4036876	3016487.80	1	Ejecución financiera	250000	250000	250000	206242.32	956242.32	31.7%	3015126.57	99.95%	23.69%	74.69%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	342	342	0	Ejecución físic	50	50	50	41	191	55.85%	342	100%	55.85%	100%
		Meta financier	4693367.42	4017987.90		Ejecución fina	110000	110000	110000	3010117.3	3340117.31	83.13%	4017943.20	100%	71.17%	85.61%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL RASTRO, BARRIO EL CALVARIO Y SAN GASPAR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200	1	Ejecución física				3200	3200	100%	3200	100%	100%	100%
		Meta financiera	2898067.42	2898067.42	1	Ejecución financiera	0	0	0	2898067.42	2898067.42	100%	2898067.42	100%	100%	100%
311359-SANEAMIENTO SERVICIOS DESECHOS SOLIDOS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	342	342	0	Ejecución física	50	50	50	48	198	57.89%	342	100%	57.89%	100%
		Meta financiera	1795300	1119920.48	1	Ejecución financiera	110000	110000	110000	112049.89	442049.89	39.47%	1119875.78	100%	24.62%	62.38%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	8858	44290	0	Ejecución físic	7000	7000	7000	6703	27703	62.55%	44290	100%	312.75%	500%
		Meta financier	1551168	741791.60		Ejecución fina	106000	106000	106000	109282.51	427282.51	57.6%	741400.29	99.95%	27.55%	47.8%
311361-APOYO MERCADO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	44290	44290	0	Ejecución física	7000	7000	7000	6703	27703	62.55%	44290	100%	62.55%	100%
		Meta financiera	1551168	741791.60	1	Ejecución financiera	106000	106000	106000	109282.51	427282.51	57.6%	741400.29	99.95%	27.55%	47.8%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	120	36500	0	Ejecución física					0	0%	27920	76.49%	0%	23266.67%
		Meta financiera	2449000	2207934		Ejecución fina	450000	75000	165000	236733.66	926733.66	41.97%	1860727.16	84.27%	37.84%	75.98%
311676-APOYO SALON CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	220	220	1	Ejecución física			220		220	100%	220	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	90000	0	90000	100%	90000	100%	100%	100%
300351-APOYO SALON COMUNAL CASERIO SAN BARTOLOME, ALDEA VARITUC, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	206	206	1	Ejecución física					0	0%	206	100%	0%	100%
		Meta financiera	194000	194000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	194000	100%	0%	100%
293081-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO ROSARIO CANAJAL ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	468	468	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
293362-APOYO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SACALA, ALDEA LAS LOMAS, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314224-APOYO SALON CASERIO LA JOYA DON ELIGIO, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	220	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314213-APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRITO REFORMADOR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1160	1160	1	Ejecución física					0	0%	1160	100%	0%	100%
		Meta financiera	375000	375000	1	Ejecución financiera	375000	0	0	0	375000	100%	375000	100%	100%	100%
293069-MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRITO REFORMADOR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1160	0	3	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	0	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
265907-APOYO SALON COMUNAL, CASERIO EL RINCON, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%
311372-APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION AL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	35430	35430	0	Ejecución física	2000	2000	2000	1510	7510	21.2%	35430	100%	21.2%	100%
		Meta financiera	350000	668934	1	Ejecución financiera	75000	75000	75000	87733.66	312733.66	46.75%	662733.66	99.07%	89.35%	189.35%
300998-APOYO SALON COMUNAL CASERIO LA UNION, ALDEA EL MOLINO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	252	252	0	Ejecución física					0	0%	252	100%	0%	100%
		Meta financiera	190000	190000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	189993.50	100%	0%	100%
311500-APOYO SALON COMUNAL CASERIO SAN MIGUEL LA LIBERTAD, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	245	245	0	Ejecución física				245	245	100%	245	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	149000	149000	99.33%	149000	99.33%	99.33%	99.33%
311645-APOYO SALON COMUNAL CASERIO SAN JOSE, ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311664-APOYO SALON COMUNAL CASERIO EL MOLINO CENTRO, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	220	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311676-APOYO SALON CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL MOLINO, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	220	220	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física	4	3	0	Ejecución física				1	1	33.33%	3	100%	25%	75%
		Meta financiera	2100000	2100000		Ejecución fina	0	0	0	1169170	1169170	55.67%	2099200	99.96%	55.67%	99.96%
299368-MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO CASERIO LOS JOMETES, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	156	156	1	Ejecución física				82	82	52.56%	156	100%	52.56%	100%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	316810	316810	52.8%	599770	99.96%	52.8%	99.96%
299369-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO CASERIO CHI-DON JUAN, ALDEA CHIJOCON, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	146	146	1	Ejecución física		79			79	54.11%	146	100%	54.11%	100%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	326320	326320	54.39%	599800	99.97%	54.39%	99.97%
299366-MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO CASERIO ROSARIO CANAJAL, ALDEA PATZAJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	511	511	1	Ejecución física	298				298	58.32%	511	100%	58.32%	100%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	526040	526040	58.45%	899630	99.96%	58.45%	99.96%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	10000	4000	0	Ejecución física	895	895	895	895	3580	89.5%	4000	100%	35.8%	40%
		Meta financiera	78800	85649		Ejecución fina	20000	20000	20000	17349	77349	90.31%	85616.06	99.96%	98.16%	108.65%
311378-APOYO A LA EDUCACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	1000	1000	1000	580	3580	89.5%	4000	100%	89.5%	100%
		Meta financiera	78800	85649	1	Ejecución financiera	20000	20000	20000	17349	77349	90.31%	85616.06	99.96%	98.16%	108.65%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y	Persona	Meta física		12654	0	Ejecución física					0	0%	7848	62.02%	0%	0%
		Meta financiera	1831376	1897398.89		Ejecución fina	370000	370000	370000	375621.24	1485621.24	78.3%	1891021.24	99.66%	81.12%	103.26%
APOYO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) BARRIO EL GUTE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1355	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	375976	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311675-APOYO A LA SALUD MEDIANTE DOTACION DEPOSITOS DE AGUA, A FAMILIAS CASERIO EL RANCHO, ALDEA PATZAJ, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	56	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311683-APOYO A LA SALUD MEDIANTE DOTACION DEPOSITOS DE AGUA, A FAMILIAS DIFERENTES COMUNIDADES RURALES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	560	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311486-APOYO A LA SALUD MEDIANTE DEPOSITOS DE AGUA, CASERIO LOS JOMETES, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	38	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
311362-APOYO A LA SALUD DE LAS FAMILIAS DEL MUNCIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física	1000	1000	1000	1152	4152	34.6%	12000	100%	34.6%	100%
		Meta financiera	405400	1897398.89	1	Ejecución financiera	370000	370000	370000	375621.24	1485621.24	78.3%	1891021.24	99.66%	366.46%	466.46%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	1250	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	58083	83		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
311375-APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	58083	83	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		90000	0	Ejecución física	15000	15000	10000	10000	50000	55.56%	90000	100%	0%	0%
		Meta financier	2083565.91	2083565.91		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1916240.02	91.97%	0%	91.97%
260475-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	206	206	1	Ejecución física					0	0%	199	96.6%	0%	96.6%
		Meta financiera	657066.76	657066.76	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	632630.41	96.28%	0%	96.28%
293402-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LOCALES COMERCIALES Y TERMINAL DE BUSES EN EL CASYC BARRIO EL GUIITE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	333	333	1	Ejecución física					0	0%	300	90.09%	0%	90.09%
		Meta financiera	1426499.15	1426499.15	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1283609.61	89.98%	0%	89.98%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE**

Fecha y Hora: 26/02/2024 14:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	88579	76079	0	Ejecución física	10033	10033	10033	10033	40132	52.75%	76079	100%	45.31%	85.89%
		Meta financier	1938231	1457552.02		Ejecución fina	120000	120000	120000	107096.17	467096.17	32.05%	1456022.51	99.9%	24.1%	75.12%
311371-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	76079	76079	0	Ejecución física	10033	10033	10033	10033	40132	52.75%	76079	100%	52.75%	100%
		Meta financiera	1938231	1457552.02	1	Ejecución financiera	120000	120000	120000	107096.17	467096.17	32.05%	1456022.51	99.9%	24.1%	75.12%

F: _____
Alcalde Municipal